



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

## Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Projetos

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Objeto:** Serviços gerais de reforma da UBS Piratini CNES 2793202 Programa Rede Bem Cuidar RS

**Tabela Desonerada**

**Local:** Núcleo C78, nº 991, Bairro Piratini, Complemento acesso Projetado - Charqueadas/RS

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.882,47	8,90%	30,00%	35,00%	35,00%
				1.164,75	1.358,86	1.358,86
2	SERVIÇOS INICIAIS	24.819,47	56,92%	0,00%	50,00%	50,00%
				-	12.409,74	12.409,73
3	ACESSO	795,99	1,83%	100,00%	0,00%	0,00%
				795,99	-	-
4	COBERTURA	11.447,33	26,25%	50,00%	50,00%	0,00%
				5.723,67	5.723,66	-
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	1.908,38	4,38%	50,00%	0,00%	50,00%
				954,19	-	954,19
6	PINTURA ESTACIONAMENTO	751,35	1,72%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	751,35
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>				8.638,60	19.492,26	15.474,13
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>		<b>43.604,99</b>	<b>100,00%</b>	8.638,60	28.130,86	43.604,99

Responsável Técnico: **João Alberto F. Lima**  
 Título: Engenheiro Civil  
 Matrícula: 37867  
 CREA/RS 50033